

(仮称)南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事

工 事 進 捗 状 況

令和7年 7 月

◆7月1日

複合施設：上棟しました。



◆7月7日

鉄道車両： ダイニングカーの外装工事の最終調整をしています。



↑ ラウンジカーに塗装がつかないように、養生されています。

◆7月17日

複合施設：屋根に下葺きの断熱材を施工しています。



鉄道車両：屋根の設置工事がはじまりました。



↑ 内装工事も進んでいます。

◆7月30日

複合施設：屋根に下葺きの防水シートを施工しています。





↑ トップライトが設置されました。

鉄道車両： 屋根鉄骨の建方が終わり、塗装をしています。



↑ 内装の装飾品を取り付けるための準備をしています。



↑ 電気関係の配管も整理され、ルートの確保をしています。